

Nr 155.

Ankom till riksdagens kansli den 22 maj 1918 kl. 4 e. m.

Utlåtande i anledning av väckta motioner om ersättning åt ingenjören G. Ericsson för liden förlust vid uppförande av kasernetablissemang för Västgöta regemente.

(1:a avd.)

Uti tvenne i huvudsak likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren (nr 29) av herr *Carl Magnusson m. fl.* och den andra inom andra kammaren (nr 29) av herr *H. Carlsson* i Herrljunga *m. fl.* har hemställts, att riksdagen ville bevilja medel för ersättande av den förlust, kronor 223,209:98, som byggnadsentreprenören vid kasernetablissemang för Västgöta regemente ingenjören Gideon Ericsson, till följd av rådande kristid, lidit genom uppkommen merkostnad utöver den kontrakterade entreprenadsumman för ifrågavarande arbeten.

Till stöd för sin framställning hava motionärerna anført följande:

»Sedan byggnadsentreprenören Gideon Ericsson, Stockholm, på grundval av under senare halvåret 1914 utförd kostnadsberäkning, den 15 februari 1915 tecknat huvudkontrakt med statsverket om uppförande av det av honom sedermera färdigbyggda och sedan år 1916 i bruk tagna samt i januari 1917 slutligt besiktigade kasernetablissemang för Västgöta regemente invid Vänersborg, hade, på grund av under arbetets fortgång uppkommen kristid, grundvalen för samtliga beräkningar fullständigt rubbats. Såsom orsaker härtill kan nämnas, att priserna å alla slag av byggnadsmaterialier stego oavbrutet och till enastående höjd, att hinder uppstod genom transportsvårigheter å järnväg, vilka hinder endast tidvis och till

en del avhjälpes genom arméns kasernbyggnadsnämnds mellankomst, därtill föranledd av entreprenörens flerfaldiga anmälningar, samt att arbetsbrist i följd av genom sagda transportsvårigheter uppkommen leveransförsening uppstod, varvid dock arbetarna ej kunde avskedas, utan måste betalas med full arbetslön. Den ena svårigheten drog på så sätt den andra med sig och förryckte därigenom hela arbetsplanen i hög grad. Genom överenskommelse mellan Centrala Arbetsgivareförbundet och Arbetareorganisationerna jämte statens förlikningsman har dessutom, på grund av dyrtiden, arbetsprisen ökats med början den 18 augusti 1916 och tillsvidare.

Härigenom förorsakades ingenjör Ericsson en direkt förlust i merkostnad med kronor 223,209: 98.

I underdånig skrivelse till Konungen den 22 januari 1917 har Ericsson gjort framställning om ersättning för denna förlust. Emellertid har Kungl. Maj:t, i trots av av vederbörande myndigheter gjord tillstyrkan, den 4 maj 1917 förklarat den gjorda framställningen icke föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Kungl. Maj:ts beslut torde för visso föranletts därav, att gällande föreskrifter formellt icke medgäve ersättning i dylika fall.

På grund av de alldeles särskilda förhållanden, som förorsakat den avsevärda förlust, ingenjör Ericsson lidit, har emellertid en framställning till riksdagen i förevarande ärende synts oss vara överensstämmande med billighet och rättvisa. Vi hava därvid även letts av den tanken, att, med hänsyn till de säregna förhållandena, ett bifall till motionen ej kan bliva prejudicerande för framtiden.

Ur de handlingar, som ingenjör Ericsson ingivit till Kungl. Maj:t, och därav föranledda utlåtande, må följande här återgivas.

Arméns kasernbyggnadsnämnd har den 30 mars 1917 avgivit utlåtande över Ericssons framställning till Kungl. Maj:t (Bilaga 1). Av detta utlåtande framgår bl. a. följande.

Nämnden hade med Ericsson uppgjort kontrakt rörande arbete, nämligen dels den 15 februari 1915 angående uppförande och inredande av 17 stycken byggnader för en sammanlagd kostnad av kronor 1,337,800 och dels den 8 augusti 1916 angående ombyggnad och inredning av lägenheten Niklasberg till underofficersbostäder för en kostnad av tillhopa kronor 29,000. I de hos nämnden gjorda kostnadsberäkningarna för förstnämnda arbeten hade kostnaderna härför upptagits till kronor 1,335,900 eller i det allra närmaste samma belopp, som den med Ericsson avtalade kontraktssumman. Angående inredsarbetena i Niklasberg har Kungl. Maj:t genom beslut den 2 juni 1916 beviljat nämndens hemställan att få antaga Erics-

sons under hand avgivna anbud å nyssberörda belopp, kronor 29,000 för ifrågavarande arbete. Å detta sistnämnda arbete i Niklasberg avses endast ersättning av ej beräknat dyrtidstillägg till arbetare från den 18 augusti 1916.

Kasernbyggnadsnämnden vitsordade, att den av Ericsson i dennes framställning till Kungl. Maj:t uppgivna fördyringen för arbetena i fråga, kronor 223,209: 98, är med verkligheten överensstämmande.

Nämnden anför följande: »Att denna förlust verkligen förelegat, har av Ericsson styrkts med ett sammandrag över de av honom förda räkenskaperna för arbetena, av vilket sammandrag framgår, att förberörda arbete, inklusive tillägsarbeten, till den 22 januari 1917 kostat kronor 1,615,542: 98, och att han för samma arbeten uppburit eller äger att av nämnden uppbära inalles kronor 1,392,333, vadan förlusten skulle bliva kronor 223,209: 98.

Genom intyg från revisorn Karl Wanselius, auktoriserad av Stockholms handelskammare, har Ericsson styrkt, *dels* att förenämnda belopp utbetalts för materialier och arbetslöner vid kasernbyggnadsarbetena i Vänersborg, och *dels* att förlusten vid densamma är den ovan angivna.

I övrigt har Ericsson påvisat, att den uppkomna fördyringen är en följd av de under arbetstiden stegrade materiel- och arbetsprisen. Han har för den skull bilagt *dels* sina ursprungliga kostnadsberäkningar, uppgjorda med avseende på huvudentreprenaden i slutet av år 1914, vilka vid granskning visat sig vara riktiga och överensstämmande med de priser, som upptagits uti de anbud, varå entreprenadsummorna grundats, *dels* uppgifter om prisstegringarna vid de tidpunkter, då materialinköpen gjorts, *dels* och förteckning å de extra utbetalningarna, han gjort för stegrade arbetslöner.

Då Ericsson genom intyg från två ojäviga personer, byggnadsinspektören Fr. Sjösteen och arkitekten Sam. Kjellberg, styrkt, att inköpen skett å de uppgivna tiderna, genom intyg från olika leverantörer bekräftat de uppgivna prisstegringarna, samt överlämnat bestyrkt uppgift om de utbetalda stegringarna å arbetslönerna, synes ingen invändning finnas att göra mot de lämnade uppgifterna om fördyringen.»

Nämnden vitsordar även med åberopande av besiktningsprotokoll, att »de av Ericsson utförda arbetena vid ifrågavarande etablissemang hava verkställts på ett synnerligen förtjänstfullt sätt och i bästa samförstånd med den bygghande myndigheten.»

»På grund av vad ovan anförts och då den stora förlust, som Erics-

son styrkt sig hava lidit, uppkommit på grund av orsaker, vilka det icke stått i hans makt att hindra även med iakttagande av all skälig försiktighet och omtanke, anser nämnden, att det skulle vara högeligen behjärtansvärt och med billigheten överensstämmande, om ersättning i någon form kunde beredas Ericsson för den förlust, han visat sig hava lidit genom ifråga varande för staten utförda byggnadsarbeten.»

Arméförvaltningens civila departement, som den 4 april 1917 likaledes yttrat sig över Ericssons framställning (Bilaga 2), instämmer i kasernbyggnadsnämndens uttalade mening beträffande ersättning åt Ericsson.

Bland annat anföres följande: »I följd av det nu pågående krigets långvarighet hava å byggnadsmarknaden inträffat sådana prisstegringar, som av ingenjören Ericsson icke kunnat förutses vid tiden för uppgörande av dennes kostnadsberäkningar före avgivandet av anbud å ifrågavarande byggnadsentreprenad.

På grund av de alldeles särskilda förhållandena, som sålunda föranlett den förlust ingenjören Ericsson lidit, synes ett bifall till den underdåniga ansökningsen ej kunna bli prejudicerande för framtiden.»

I händelse av bifall till framställningen ansåg arméförvaltningens civila departement, att ersättningsbeloppet borde utgå från anslaget till uppförande av kasernetablissemang för femton infanteriregementen.

Ur Ericssons framställning till Kungl. Maj:t må följande anföras:

»Ovanstående belopp (223,209: 98 kr.) avser, såsom framgår av handlingarna, endast ett återgäldande av direkta förluster, varå staten gjort motsvarande ekonomisk vinst. Beloppet innefattar således icke någon som helst ersättning för mitt nedlagda dryga arbete och ansvar, vilket jag vågar särskilt understryka.

För den av mig oförvållade förlust, som ligger i ett fullständigt uteblivande av all gottgörelse för detta mitt arbete och ansvar — en förlust, som för mig är tung nog att bära med hänsyn till den långa tid, jag varit bunden vid detta mycket omfattande och krävande arbete — anser jag mig icke böra göra någon ersättningsframställning.

Om staten däremot ej skulle befinnas villig att gottgöra mig för den direkta ovan anförda likaledes av mig oförvållade merkostnaden av kronor 223,209: 98, som jag själv, på grund av krigsförhållandena, fått gälda utöver den avtalade entreprenadsumman, skulle för mig en fullständigt ruinerande förlust inträda.»

Det synes oss vara så mycket större skäl, att Ericsson erhåller ersättning för sina lidna direkta förluster, då kasernbyggnadsnämnden i sin bi-

lagda skrivelse antyder, att Ericsson, enligt nådiga förordningen den 17 november 1893, på grund av »force majeure» måhända hade kunnat erhålla anstånd med avseende på tiden för arbetets fullgörande, men, på grund av uttalade önskingar från arbetsledningen har Ericsson icke velat begagna sig härav. Denna omständighet, att byggnadsarbetet sålunda, utan avbrott kunnat fortgå, har medfört den stora fördelen, att kasernetablissemnet långt tidigare, än som eljest blivit fallet, kunnat tagas i bruk.

I övrigt må hänvisas till en bilagd P. M. av ingenjören Ericsson (Bilaga 3), vilken åtföljt den ovannämnda framställningen till Kungl. Maj:t.

Enligt utskottets mening bör ersättning för förlust, som entreprenör lidit på entreprenad, som han åtagit sig gent emot statsverket, kunna medgivas endast rent undantagsvis, där särskilt tungt vägande skäl här för kunna anföras. Såvitt utskottet kunnat finna av handlingarna i förevarande ärende, vill det synas utskottet, som om dylika skäl möjligen här kunde anses föreligga, och att alltså ersättning skulle kunna åtminstone delvis tillerkännas ingenjören Ericsson, utan att härigenom mera vittutseende konsekvenser behöva uppstå. Huruvida förhållandet i verkligheten är sådant, torde dock endast av Kungl. Maj:t kunna efter verkställd utredning avgöras. Att en ansökan i ärendet redan av Kungl. Maj:t avslagits, synes icke utgöra något avgörande hinder mot att riksdagen med anledning av de föreliggande motionerna anhåller, att Kungl. Maj:t tager frågan under förnyat övervägande. Skulle Kungl. Maj:t vid sådant övervägande finna, att ersättning bör tilldelas ingenjören Ericsson, torde jämväl böra på Kungl. Maj:t ankomma att bestämma, med vilket belopp ersättning skall utgå, dock bör ersättningen enligt utskottets mening i varje fall icke överstiga 75 procent av den förlust entreprenören lidit eller, under förutsättning att det i motionerna uppgivna beloppet härav är riktigt, 167,407 kronor 49 öre. Erforderligt belopp torde kunna utgå av för uppförande av kasernetablissemang för femton infanteriregementen beviljade medel.

Utskottets yttrande.

Utskottet hemställer alltså,

att riksdagen må med anledning av förevarande motioner

a) i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, det täcktes Kungl. Maj:t efter verkställd utredning taga under för-

nyat övervägande, huruvida och med vilket belopp ersättning må kunna tilldelas ingenjören Gideon Ericsson för förlust, som han lidit vid uppförande av Västgöta regementes kasernetablissemang,

b) medgiva, att för bestridande av sådan ersättning må av de för uppförande av kasernetablissemang för femton infanteriregementen beviljade medel tagas i anspråk ett belopp av högst 167,407 kronor 49 öre.

Stockholm den 22 maj 1918.

På statsutskottets vägnar:

S. H. KVARNZELIUS.

Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit:

från första kammaren: herrar *S. H. Kvarnzélius, O. M. Strömberg, J. Nilsson, H. F. Lamm, O. Bergqvist, C. G. Ekman, H. G. W. Wrangel, A. C. Lindblad, J. L. Widell, A. Pers*, greve *N. F. Posse* och *G. Boman* samt

från andra kammaren: herrar *J. B. Eriksson* i Grängesberg, *H. Andersson* i Skivarp, *N. A. Nilsson* i Kabbarp, *C. Persson* i Stallerhult, *O. H:son Waldén, G. Odqvist, J. A. Ingvarson, C. R. Jansson* i Falun, *W. Bäckström, J. Nilsson* i Malmö och *F. T. Hamrin*.

Reservation:

av herrar *J. Nilsson* i Skattlandshus, *C. G. Ekman, H. G. W. Wrangel, C. Larsson* i Stallerhult, *G. Odqvist* och *F. T. Hamrin*, vilka ansett, att utskottet bort hemställa, att ifrågavarande motioner icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda;

av herr *H. F. Lamm*.

Bilaga 1.

TILL KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 22 sistlidne januari har Arméns Kasernbyggnadsnämnd fått sig anbefallt att avgiva underdånigt utlåtande över en av byggnadsentreprenören

vid kasernetablissemanget för Västgöta regemente, ingenjören Gideon Ericsson, gjord underdånig framställning om ersättning för lidna förluster vid ifrågavarande byggnadsarbeten; och får Nämnden, med remissaktens återställande, härmed i underdånighet anföra följande.

Nämnden har med Ericsson uppgjort kontrakt rörande berörda arbeten, nämligen *dels* den 15 februari 1915 angående uppförande och inredande av 17 st. byggnader för en sammanlagd kostnad av kronor 1,337,800: — och *dels* den 8 augusti 1916 angående ombyggnad och inredande av lägenheten Niklasberg till underofficersbostäder för en kostnad av tillhopa kronor 29,000: —. I de hos Nämnden uppgjorda kostnadsberäkningarna för förstnämnda arbeten hade kostaderna därför upptagits till kronor 1,335,900: —, eller i det allra närmaste samma belopp som den med Ericsson avtalade kontraktssumman. Angående inredningsarbetena i Niklasberg har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 2 juni 1916 beviljat Nämndens hemställan att få antaga Ericssons under hand avgivna anbud å nyssberörda belopp, kronor 29,000: —, för ifrågavarande arbeten.

Ericsson har i sin underdåniga framställning uppgivit fördyringen för arbetena i fråga till kronor 223,209: 98.

Att denna förlust verkligen förelegat, har av Ericsson styrkts med ett sammandrag av de utav honom förda räkenskaperna för arbetena, av vilket framgår, att förberörda arbeten, inklusive tilläggsarbeten, till den 22 januari 1917 kostat

kronor 1,615,542: 98

och att han för samma arbeten uppburit eller äger att av Nämnden

uppbära inalles kronor 1,392,333: —

vadan förlusten skulle bli kronor 223,209: 98

Genom närlagda intyg från revisorn Karl Wanselius, auktoriserad av Stockholms handelskammare, har Ericsson styrkt, *dels* att förenämnda belopp utbetalts för materialier och arbetslöner vid kasernbyggnadsarbetena i Vänersborg och *dels* att förlusten vid desamma är den ovan angivna.

Såsom av bilagda intyg från Nämndens kassaförvaltare framgår, är Ericssons uppgift om de medel, han från Nämnden redan emottagit och äger uppbära, överensstämmande med de å Nämndens expedition förda räkenskaperna.

I övrigt har Ericsson påvisat, att den uppkomna fördyringen är en följd av de under arbetstiden stegrade materiel- och arbetsprisen.

Han har för den skull bilagt *dels* sina ursprungliga kostnadsberäkningar, — uppgjorda, med avseende å huvudentreprenaden, i slutet av år 1914 — vilka vid granskning visat sig vara riktiga och överensstämmande med de priser, vilka upptagits uti de anbud, varå entreprenadsummorna grundats, *dels* uppgifter om prisstegringarna vid de tidpunkter, då materialinköpen gjorts, *dels* ock förteckning över de extra utbetalningarna, han gjort för stegrade arbetslöner.

Då Ericsson genom närlagda intyg från två ojäviga personer, byggnadsinspektören Fr. Sjösteen och arkitekten Sam Kjellberg, styrkt att inköpen skett å de uppgivna tiderna, genom intyg från olika leverantörer — vilka intyg här bifogas — bekräftat de uppgivna prisstegringarna samt överlämnat bestyrkt uppgift om de utbetalda stegringarna å arbetslöner, synes ingen invändning finnas att göra mot de lämnade uppgifterna om fördyringen.

En del mindre räknefel och felaktiga kollationeringar uti de remissakten till hörande bilagorna hava å Nämndens expedition rättats med rött bläck. Felen inverka dock ej på slutresultatet.

För egen del får Nämnden vitsorda, att, vilket ock framgår av närlagda besiktningsprotokoll, de av Ericsson utförda arbetena vid ifrågavarande etablissemang hava verkställts på ett synnerligen förtjänstfullt sätt och i bästa samförstånd med den byggande myndigheten.

Varken på grund av bestämmelserna i nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende med mera av den 17 november 1893 — enligt vilken förordning väl anstånd med avseende på tiden för ett arbetes fullgörande på grund av »force majeure» kan beviljas, men några bestämmelser rörande ersättning för lidna förluster av samma orsak icke förefinnas — eller på annan grund finner Nämnden Ericsson kunna med laglig rätt göra anspråk på ersättning från Staten i förevarande hänseende, men på grund av vad ovan anförts och då den stora förlust, som Ericsson styrkt sig hava lidit, uppkommit på grund av orsaker, vilka det icke stått i hans makt att hindra även med iakttagande av all skälig försiktighet och omtanke, anser Nämnden, att det skulle vara högeligen behjärtansvärt och med billigheten överensstämmande, om ersättning i någon form kunde beredas Ericsson för den förlust, han visat sig hava lidit genom ifrågavarande, för Staten utförda byggnadsarbeten.

Stockholm den 30 mars 1917.

Underdånigst

För arméns kasernbyggnadsnämnd:

MAURITZ SAHLIN.

Axel Alexanderson.

Vidimeras ex officio:

Percival Kalling,

t. f. Registrator i K. Landtf. dep:t.

Avskrift.

Bilaga 2

Underdånigt utlåtande.

Iföljd av det nu pågående krigets långvarighet hava å byggnadsmarknaden inträffat sådana prisstegringar, som av ingenjören Ericsson icke kunnat förutses vid tiden för uppgörande av dennes kostnadsberäkningar före avgivandet av anbud å ifrågavarande byggnadsentreprenader.

På grund av de alldeles särskilda förhållanden, som sålunda föranlett den förlust, ingenjören Ericsson lidit, synes ett bifall till den underdåniga ansökningen ej kunna bli prejudicerande för framtiden. Arméförvaltningens civila departement anser sig därför kunna instämma i den av arméns kasernbyggnadsnämnd uttalade mening beträffande ersättning åt Ericsson. Därest Eders Kungl. Maj:t skulle finna

skäl bifalla framställningen, torde ersättningsbeloppet böra, eventuellt efter riksdagens hörande, utgå från anslaget till uppförande av kasernetablissemang för femton infanteriregementen.

Stockholm den 4 april 1917.

Underdånigst
F. BERGENHOLTZ.

Ch. Stenberg.

G. Almgren.

Vidimeras ex officio:
Percival Kalling,
t. f. Registrator i K. Landtf. Dep:t.

Bilaga 3.

Västgöta Regementes Kasernetablissemang invid Vänersborg.

P. M. angående fördyring jämte bilagor.

Uppgörelserna angående leverans av de olika slagen material träffades, där sig göra lät, omedelbart.

Sålunda uppgjordes strax efter entreprenadkontraktets underskrivande den 15 februari 1915 avtal om leverans av tegel och granitsockel, samt järnbalkar, vilka material dock drogo någon merkostnad utöver den tidigare beräknade.

Kalken har dragit en betydande merkostnad, ehuru leveransavtal gjordes så fort ske kunde efter entreprenadkontraktets underskrivande och har järnplåt till tak samt galvaniserad plåt, oaktat liknande uppgörelse, även dragit en högst avsevärd kostnad.

Sand har endast kunnat köpas under hand i mån av behov och har samma därför medfört en synnerligen kraftig merkostnad.

Smidesjärn, spik, skruv och alla sorters beslag hava stigit oerhört i pris såsom närslutna prisstegringstablå utvisar.

Trävirket har likaså stigit enormt och har för behovets fyllande måst uppköpas snart sagt till vilket pris som helst från olika delar av landet såsom från Norrland, Dalarna, Västmanland, Småland, Halland och från Stockholmstrakten. Dessutom hava bjälkar och sparrar icke kunnat anskaffas i de erforderliga längderna, utan har måst tagas överdimensioner, varvid stora förluster genom avkapningar och onödiga frakter uppstått.

Genom de långväga transportererna av trävirket har, på grund av tillkommande fraktkostnader, materialprisen på platsen dessutom stegrats enormt, vilket av bifogade tablåer framgår.

Trävaror hava eljest alltid kunnat levereras från Värmland och trakterna kring Vänersborg till de av mig beräknade priserna, franko Vänersborg, men på grund av de säregna förhållanden, då allt kan försälgas till utländska avnämare och till förut oanade priser, har detta nu ej varit möjligt.

Vid kostnadsberäkningar, särskilt å byggnader, dragande avsevärd massa material, är praxis att räkna med möjligheten av förmånligaste betalningsvillkor, vari entreprenörens ersättningsmarginal för eget arbete och ansvar ligger. I detta fall har just anskaffandet av de stora massorna material, i stället för att medgiva billigare inköpspris, åstadkommit oerhörda fördyringar på grund av att inköpet måst ske snart sagt över hela landet.

Av en särskilt bilagd tablå angående prisstegringsuppgifter å diverse byggnads-material framgå gånge marknadspris under här ifrågavarande tid. Det visar sig att marknadsprisen i regel äro betydligt högre än de pris jag lyckats tillförsäkra mig. Detta hänför sig givetvis därtill, att jag icke försuttit något tillfälle att i tid uppgöra leveranskontrakt, när sådant överhuvud varit möjligt. Det föreligger sålunda icke någon brist på förutseende från min sida.

Det kan ju för den ej initierade synas märkvärdigt, att ej alla uppgörelser kunnat ske, då priserna ej voro så uppdrivna, men har detta faktiskt ej varit möjligt annat än med mindre partier och ej på andra villkor, än att desamma omedelbart levererades och likviderades. Avtal, gällande större partier, fördelade på en längre leveranstid hava såsom regel icke av leverantörerna medgivits på grund av krigskonjunkturena. Även om större partier på en gång varit tillgängliga, vilket ingalunda i dessa tider med fullständigt abnorm knapphet på ett flertal varor varit fallet, kan ju vid så stort arbete som ifrågavarande under inga förhållanden komma ifråga att i förväg upplägga all åtgående material, emedan då ej blott oerhörda upplagsplatser skulle erfordras och i samband därmed opåräknade stora upplagskostnader skulle förorsakas, utan även mycket stora kapital fastläsas. Detta kan så mycket mindre ske som Kasernbyggnadsnämnden endast kan utbetala likviderna i mån av fullgjort arbete enligt entreprenadkontraktet.

De orimliga leverans- och prisförhållanden, som sedan entreprenadkontraktets undertecknande till följd av kriget uppstått i landet och undan för undan tagit allt abnormare former, hava således framtvingat vissa kostnadsökningar, över vilka entreprenören varken genom förutseende eller på annat sätt kunnat öva inflytande. Dessa kostnadsökningar ha dock på förmånligaste sätt kunnat nedbringas, så att merkostnaden å de arbeten, som fullbordats samt slutbesiktigats i januari 1917, ej uppgått till mer än c:a 16 % av kontraktssumman för samma.

För felbedömningar vid en kostnadsberäkning ävensom för de rubbningar i desamma, som under normala konjunkturen kunna uppstå genom prisfluktuationer, bör givetvis en entreprenör själv bära risken. Men här har en verklig force-majeure-situation, med avseende på priser och materialier om arbetet skulle kunna fullbordas, uppstått.

Att detta fullbordande verkligen låtit sig göra inom den tid som skett, hänför sig till ett ytterst enerverande och jäktande arbete för entreprenören, som måst med den största påpasslighet utnyttja varje möjlig chance, när tillgång till materialier över huvud yppat sig.

Stockholm den 22 januari 1917.

Gid. Ericsson.