

Nr 50.

Av herr **Öberg m. fl.**, om utbetalande av visst belopp till byggmästaren N. O. Nordlund såsom entreprenör för uppförande av vissa byggnader för Hemsö kustartillerikår m. m.

Genom kontrakt den 19 oktober 1916 har byggmästaren N. O. Nordlund i Sundsvall förbundit sig att å det för Hemsö kustartillerikår upplåtna området i Härnösand uppföra en kasernbyggnad, en matinrättningsbyggnad, ett exercishus och en avträdesbyggnad mot en betalning i ett för allt av 794,700 kronor.

Till säkerhet för kontraktets fullgörande å entreprenörens sida har denne till kungl. marinförvaltningen överlämnat dels fastighetsinteckningar till ett sammanlagt belopp av 60,000 kronor dels ock särskild borgensförbindelse lydande å ett belopp av intill 20,000 kronor.

Det torde i detta sammanhang böra erinras därom att entreprenören med hänsyn till de förändrade förhållanden, som inträdde redan under tiden från avgivandet av anbudet å byggnadernas uppförande och till kontraktets upprättande, sökte vinna befrielse från hela entreprenadens utförande, vilket emellertid strandade på bestämt motstånd från kungl. marinförvaltningens sida. Entreprenören hade sålunda intet annat val än att söka, så långt han förmådde, fullgöra entreprenaden i överensstämmelse med sitt avgivna anbud och det i anslutning därtill upprättade kontraktet.

De kostnadsberäkningar, som lågo till grund för anbudet, blevo emellertid under arbetets fortgång genom ytterligare inträdande omständigheter helt omkullkastade. Dessa omständigheter stodo givetvis i samband med det då pågående världskriget och då närmast med den därav föran-

ledda knappa för att icke säga bristande tillgången på olika slags erforderlig materiel med ty åtföljande prisstegring, i vissa fall uppgående till 400 å 500 procent av före krigsutbrottet gällande priser, vartill kommo transportsvårigheter, arbetsnedläggelser och lönetvister. Den ena svårigheten drog sålunda den andra med sig, så att hela arbetsplanen fullständigt förtrycktes.

Arbetena fortsattes dock med all kraft, så länge nödiga medel kunde av entreprenören uppbringas. När emellertid denne, vars egna tillgångar voro mycket begränsade, förbrukat — utöver vad han kunnat utbetomma av entreprenadsumman — i hoföljande kontokurant upptagna 59,731 kronor 14 öre, nödgades han upphöra med entreprenadens utförande i avvaktan på utgången av gjorda framställningar om höjning av entreprenadsumman. Dessa framställningar lämnades emellertid utan avseende, varjämte entreprenören under tiden skildes från kontraktet.

Det torde böra anmärkas, att uti ovan angivna beloppet ingenting finnes upptaget för entreprenörens eget arbete och ansvar jämte resekostnader m. m. Till bestyrkande av ovan angivna summa kommer att till statsutskottet överlämnas nödiga handlingar.

Detta händelseförlopp måste utan gensägelse betecknas såsom ganska tragiskt, helst om man tar i betraktande att entreprenören, en ung, mycket arbetsam och framåtsträvande man, på grund av omständigheter utom hans kontroll måst sätta till icke blott egna hopsparade slantar utan även från vänner och bekanta upplånade medel. Hans ställning blir också fullständigt ohållbar, därest till säkerhet för entreprenadkontraktet överlämnade fastighetsinteckningar och borgensförbindelse komma att tagas i anspråk från Kungl. Maj:ts och kronans sida.

På grund av de alldeles särskilda förhållanden, som förorsakat denna med hänsyn till entreprenörens ställning mycket avsevärda förlust, har en framställning till riksdagen i ärendet synts oss vara överensstämmande med billighet och rättvisa. Det torde väl också icke kunna anses ens staten värdigt, att en person, som gjort sitt bästa för att fullgöra sina skyldigheter i förhållande till densamma, bringas till ekonomisk ruin, helst som det nu visat sig, att, sedan staten själv övertagit arbetenas utförande, förhållandena nödvändiggjort äskandet av mycket ökade anslag för arbetenas fullföljande och fullbordande.

I anslutning till det anförda tillåta vi oss alltså vördsamt hemställa,

a) att riksdagen måtte besluta anslå ett belopp av kronor 59,731: 14 att ställas till Kungl. Maj:ts förfogande att efter prövning utbetalas till entreprenören,

b) att de av entreprenören som säkerhet för kontraktets fullgörande överlämnade fastighetsinteckningarna och borgensförbindelsen till honom måtte återlämnas.

Stockholm den 15 januari 1919.

C. J. Öberg.

Verner Hedlund.

P. Lidström.

Petr. Bergström
i Bäckland.

Emil Molin.

Rob. Karlsson.

P. J. Edberg.

N. O. Nordlund, Sundsvall i Konto-Kurant med Kungl. Marinförvaltningen.

Kasernbygget i Härnösand.

1916		Debet		
Nov. 30	An Enl. Dagbok	9,618:30		
Dec. 31	» »	11,862:15		
» »	» »	93:78	21,574:23	
» »	Balans till 1917		8,425:77	
				Kronor 30,000:—

1917				
Jan. 31	An Enl. Dagbok	22,047:50		
Febr. 27	» »	7,525:88		
Mars 31	» »	15,739:05		
April 30	» »	15,359:06		
Maj 30	» »	6,274:65		
Juni »	» »	47,916:35		
Juli »	» »	19,485:77		
Aug. 31	» »	29,815:41		
Sept. 30	» »	75,230:44		
Okt. 31	» »	89,057:22		
Nov. 30	» »	64,465:03		
Dec. 31	» »	85,385:02		
» »	» »	1,088:85	479,390:53	
				Kronor 479,390:53

1918				
Jan. 1	An Balans från 1917	75,288:81		
» 31	Enl. Dagbok	1,799:01		
Febr. 28	» »	4,854:95		
Mars 31	» »	8,836:58		
April 30	» »	5,941:86		
Maj 31	» »	1,246:67		
Dec. 31	» »	1,447:98	24,127:05	
				Summa Kronor 99,415:86

1916		Kredit		
Nov. 30	Pr Enl. Dagbok		30,000:—	
				Kronor 30,000:—

1917				
Jan. 1	Pr Balans från 1916	8,425:77		
» 31	Enl. Dagbok	24,300:—		
Mars »	» »	19,170:—		
Maj 30	» »	38,700:—		
Juni »	» »	44,370:—		
Aug. 31	» »	20,134:—		
Sept. 30	» »	79,094:—		
Okt. 31	» »	96,951:50		
Nov. 30	» »	61,761:10		
Dec. 31	» »	11,195:35	395,675:95	
» »	Balans till 1918		75,288:81	
				Kronor 479,390:53

1918				
Jan. 31	Pr Enl. Dagbok	31,500:—		
Mars 30	» »	3,996:70		
April 10	» »	1,394:71	36,891:41	
» 30	D:o $\frac{1}{2}$ fat linolja		519:51	
Dec. 31	D:o avgår å faktura		2,273:80	
» »	Balans, mig till godo!		59,731:14	
				Summa Kronor 99,415:86

Sundsvall den 2 januari 1919.

Att ovanstående Kontokurant är i full överensstämmelse med här förda räkenskaper; intyga:

Gust. E. Möller, Bokförare.

John Lindblom.