

Nr 91.

Av herr **Olofsson** och herr **Johansson, Johan Peter**, *angående ersättning åt byggmästaren P. O. Hellman för lidna förluster såsom byggnadsentreprenör.*

På grund av kontrakt av den 2 mars 1917 åtog sig byggmästaren P. O. Hellman, Östersund, uppförandet av två fältförrådsbyggnader för arméns räkning vid Kungl. Norrlands Artilleriregementes kasernetablisserment i Östersund (Bil. 1) och som enligt efterbesiktning den 8 november 1919 äro fullbordade (Bil. 2), men som förorsakat herr P. O. Hellman en högst avsevärd förlust, på grund av konjunkturförhållandena, förorsakade av kristiden, som ingen kunde förutse, ävensom av den stränga och i flera fall oersonliga kontroll, under vilken herr Hellman hade att utföra sitt arbete (Se Bil. 3 såsom ett bevis).

Genom svårigheter att dels anskaffa och dels få befraktning för erforderliga materialier anhölls hos vederbörande om förlängd entreprenadtid, men utan resultat (Se Bil. 4).

Följden av alla svårigheter blev ett försenat arbete, som förorsakade entreprenören ett vite av 3,180 kronor, som herr Hellman i underdånig skrivelse hos Kungl. Maj:t anhöll att få efterskänkt och återbekomma, men även denna billiga begäran avlogs (Se Bil. 5).

Att konjunkturerna under byggnadstiden varit omöjliga att på förhand överskåda och beräkna, torde vara allmänt känt, vilket också framgår av Bil. 6, 7 och 8.

Arkitekt Knut Gyllencreutz, Östersund, som har granskat byggmästaren P. O. Hellmans kassajournal för nämnda byggnader påvisar en brist av kronor 28,357:80 (Se Bil. 6).

Att nämnda brist ej blivit än större kan förvåna den som något närmare känner förhållandena på orten, men den är nog stor för den som söker göra sitt bästa och dessutom får tillsätta en egen dyrbar tid och mycket arbete.

Riksdagen har länge hållit på sina principer att i dylika fall ej bevilja några eftergifter eller ersätta några förluster, men för kristiden och dess följder har även riksdagen fått giva vika, och det är vår förhoppning, att riksdagen även nu handlar efter billighet och rättvisa, varför vi vördsamt hemställa

att riksdagen ville bevilja kronor 28,357:80 i ersättning till byggmästaren P. O. Hellman i Östersund för lidna förluster som byggnadsentreprenör till följd av rådande kristid m. m.

Stockholm den 22 januari 1920.

Johan Olofsson.

J. P. Johansson.

Bilaga 3.

På begäran av byggmästaren P. O. Hellman i Östersund få undertecknade under edlig förpliktelse intyga. Vid Kungl. Norrlands Artilleriregemente under uppförandet av två fältförrådsbyggnader blev det i sommar upplagt en jordvall av matjord på prov för att sedermera efter nämnda prof uppläggas vid båda långväggarnas västra sida lika med provet. Vid ett senare besök av kontrollanten herr kapten Alin blev nämnda jordvall godkänd med det tillägget, att vallen fick fyllas på i höjd till sockelns överkant. Detta prov skulle få gälla för båda förrådsbyggnaderna. Sedermera har kapten Alin förnekat riktigheten av sitt givna påstående och framhåller, att nämnda jordvall skall grävas opp till en meters bredd från grundpelarna och utåt, och till botten efter båda förrådernas långsidor.

Östersund den 25 oktober 1917.

J. Eriksson,
Hornsberg 24.

A. P. Karlsson,
Storgatan 38,
Östersund.

Anm. Övriga bilagor, som här ej i tryck återgivits, äro överlämnade till statsutskottet.