

Nr 146.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till vissa inredningsarbeten inom zoologiska institutionen vid universitetet i Lund; given Stockholms slott den 21 februari 1919.

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att till vissa inredningsarbeten inom zoologiska institutionen vid universitetet i Lund anvisa på tilläggsstat för år 1919 ett förslagsanslag, högst 31,541 kronor.

De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott.

GUSTAF.

Värner Rydén.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 21
februari 1919.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EDÉN,
Statsråden: PETERSSON,
SCHOTTE,
PETRÉN,
NILSON,
LÖFGREN,
friherre PALMSTIERNA,
RYDÉN,
THORSSON.

Anslag till
vissa inred-
ningsarbeten
inom zoolo-
giska institu-
tionen vid
universitetet
i Lund.

Härefter yttrade föredragande departementschefen, statsrådet Rydén:
För uppförande av en ny byggnad för zoologiska institutionen vid
universitetet i Lund jämte inredning m. m. beviljade riksdagen år 1913
ett anslag av 438,160 kronor. Härav har anvisats för år 1914 140,000
kronor, för år 1915 150,000 kronor och för år 1916 återstoden eller
148,160 kronor. Av det beviljade beloppet hade 60,545 kronor beräk-
nats för inköp av möbler och andra inredningsföremål m. m.

Nu föreligger en framställning om beredande av ytterligare medel
för byggnadens inredning. Frågan därom har väckts av institutionens
föreståndare, professorn Hans Wallengren, som i skrivelse till det större
akademiska konsistoriet vid universitetet anhållit, att konsistoriet måtte
utverka proposition till riksdagen om ett anslag av 31,541 kronor 40 öre
för ändamålet. Till stöd för sin anhållan anför Wallengren huvudsak-
ligen följande:

Under åren 1914—1918 har i ränta å det beviljade beloppet, 438,160 kronor, inflytit 21,896 kronor 72 öre. Hela den för nybyggnaden disponibla summan utgjorde sålunda sammanlagt 460,056 kronor 72 öre. De för nybyggnaden av räntekammaren till slutet av år 1918 gjorda utbetalningarna belöpa sig till 452,631 kronor 87 öre. Av de för ändamålet disponibla medlen återstå sålunda 7,424 kronor 85 öre. Denna summa åtgår emellertid till slutlikvidering av byggmästaren Helgesson (2,500 kronor) och Lunds elektrotekniska byrå (5,000 kronor). Alltså är byggnadsanslaget numera förbrukat, men en del inredningsarbeten återstå dock ännu och för att kunna slutföra dessa är ett fyllnadsanslag av nöden.

Orsaken till att arbetet å zoologiska institutionen ej kunnat i sin helhet slutföras inom ramen för de beräknade kostnaderna, är att söka i den under de senare åren inträdda betydande ökningen i materialpriser och arbetslöner. Kostnadsberäkningarna för nybyggnaden uppgjordes år 1912 med ledning av de då rådande priserna. Lyckligtvis kunde redan på sommaren 1914, innan kriget utbröt, kontrakt med byggmästaren upprättas och på grund härav kom också byggmästarens entreprenadsumma att något så när ligga vid den beräknade summan, men en del andra arbeten, som senare kontrakterats, hava däremot avsevärt överskridit de beräknade kostnaderna. Nedanstående tablå visar de viktigaste poster, som dragit större kostnader än som beräknats:

	Verklig kostnad.	Beräknad kostnad.	Överskjutande kostnad.
1) Planering av tomten, anläggning av trädgården, dränering, förbättring av väg till institutionen	17,675:65	6,100:—	11,575:65
2) Avlöning av kontrollanter	20,948:45	20,000:—	948:45
3) Värmeledning	23,629:46	17,600:—	11,029:46
4) Eldning under åren 1915—1916 för byggnadens uttorkning	5,678:49	—	5,678:49
5) Inredning	47,658:74	38,995:—	8,663:74
6) Flyttning och uppställning i den nya institutionen	9,595:83	6,000:—	3,595:83
7) Elektriska, vatten- och gasledningar	33,044:63	23,139:—	9,905:63
Summa kronor	163,231:25	111,834:—	51,397:25

Den verkliga kostnaden har sålunda överskridit den beräknade med 51,397 kronor 25 öre. Att de beräknade kostnaderna för de ovan under nr 1, 3—7 upptagna arbetena visat sig avsevärt för låga torde ej innebära någon överraskning, då man tager i betraktande, att såväl materialprisen som arbetslönerna under de senaste tre åren, under vilka dessa arbeten utförts, i mycket hög grad stegrats. För bestridandet av dessa ökade kostnader hava emellertid både summan för oförutsedda utgifter och de upplupna räntorna samt de å en del andra arbeten gjorda besparingarna åtgått.

Såsom redan framhållits återstår en del arbeten med inredning av museilokalerna och vissa laboratorier samt enskilda arbetsrum. Kostnaderna för dessa arbeten hava beräknats enligt bifogat kostnadsförslag till här nedan anförda priser.

Beräknad kostnad för avslutande av inredningen i zoologiska institutionens nybyggnad:

A. Museilokalerna.

1) 20 st. monterskåp enligt kostnadsförslag av Risberg.....	9,700: —	
2) 2 st. större vinkelskåp » » » »	2,880: —	
3) 1 » » skåp byggt i T-form enligt kostnadsförslag av Risberg	2,420: —	15,000: —
4) 100 st. större ramar med glas till demonstrering av djurgeogra- fiska kartor m. m. à 15 kronor per st. enligt kostnadsför- slag av Gustafsson	1,500: —	
5) Omgörning av diverse skåp till magasinlokalerna.....	2,000: —	
6) Glas till skåp enligt kostnadsförslag från Andersson.....	5,714: 40	
7) Gardiner och gardinstänger till museilokalerna enligt kost- nadsförslag, 16 kronor per st.	1,200: —	10,414: 40

B. Laboratorielokalerna och biblioteket.

8) 15 st. större bord à 30 kronor per st.	450: —	
9) 6 » hyllor à 100 kronor per st.	600: —	
10) 10 » mindre hyllor à 50 kronor per st.....	500: —	
11) 3 » insektsskåp à 1,000 kronor per st.....	3,000: —	
12) 50 » större glasramar till kartor och fotografier m. m. à 18 kronor per st.	900: —	
13) Målning av skåpen enligt kostnadsförslag av Mattsson	677: —	6,127: —
		<hr/> Summa kronor 31,541: 40

Anslaget borde ställas till förfogande under år 1919.

Vid skrivelsen voro fogade de däri omförmälda kostnadsförslagen.

Konsistoriet överlämnade Wallengrens framställning till universitetskanslern med anhållan, att det begärda beloppet måtte utverkas.

Med skrivelse den 29 januari 1919 överlämnade kanslern handlingarna i ärendet till Kungl. Maj:t för den åtgärd, som av Kungl. Maj:t kunde finnas vara av omständigheterna påkallad.

Departa-
mentschefen.

Då avtal om utförande av ifrågavarande inredningsarbeten inom zoologiska institutionen icke träffats före de sista årens prisstegringar och då jämväl en del av övriga arbeten för nybyggnaden kontrakterats först efter kristidens inträdande, är det uppenbart, att de år 1913 för ifrågavarande

ändamål beräknade belopp icke kunna räcka till för arbetenas fullbordande. Ytterligare anslag erfordras därför, och böra de behövliga medlen, med uteslutande av öretal beräknade till 31,541 kronor, äskas hos riksdagen. Enär det synes önskvärt, att omförmälda inredningsarbeten snarast fortsättas och avslutas, böra medlen redan under år 1919 stå till förfogande. Beloppet torde därför böra uppföras såsom förslagsanslag, högst, på tilläggsstat för år 1919. Ehuru berörda anslag ej blivit beräknat i propositionen om tilläggsstat för år 1919, lär dock tillgång till detsamma anvisande vara att förvänta i följd av att besparingar torde kunna göras å andra anslagsäskanden, varom framställning till 1919 års riksdag ställts i utsikt.

Jag tillstyrker alltså, att Eders Kungl. Maj:t tacktes föreslå riksdagen

att till vissa inredningsarbeten inom zoologiska institutionen vid universitetet i Lund anvisa på tilläggsstat för år 1919 ett förslagsanslag, högst 31,541 kronor.

Vad föredragande departementschefen sålunda hemställt behagade Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan av statsrådets övriga ledamöter, bifalla; och skulle proposition i ämnet av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, avlätas till riksdagen.

Ur protokollet:

Em. G:son Bergman.
