

Nr 269.

Av herr **Thorell m. fl.**, om visst betalningsanstånd m. m. beträffande ett till Gullungens torrlägningsföretag utlämnat lån.

På ansökan av markägare inom Rilanda och Gullunge förordnade länsstyrelsen i Stockholm den 7 juli 1921 statens lantbruksingenjör N. Risberg att i laga ordning verkställa syn i och för fördjupning av avloppet från sjön Gullungen i ändamål att bereda bättre torrläggning av marker inom Ösby, Nibble, Eke, Gullunge, Rilanda, Mälby och Darsgårde inom Rö och Skederids socknar av Stockholms län. En sänkning av sjön hade förut skett redan omkring trettio år tidigare, men på grund av den därefter uppkomna sättningen hade markerna ånyo blivit så försumpade, att en förnyad torrläggning var oundgänglig för att desamma skulle med fördel fortfarande kunna brukas. Förrättningen avslutades den 28 september 1926, då synemännen avgåvo sitt utlåtande, som sedermera vann laga kraft. Företaget omfattar en areal av 68,15 hektar varav 39,88 hektar åker samt 28,27 hektar äng och annan mark. Den genom företaget uppkommande båtnaden uppskattades av synemännen till 16,841 kronor. Kostnaden för arbetets utförande beräknades till 19,900 kronor. Till denna kostnad ävensom till förrättningskostnaderna kronor 1,585: 58, eller tillhopa kronor 21,485: 58, beviljade Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 dels ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 5,610 kronor, dels ock ett lån från statens avdikningslånefond av 11,230 kronor. Arbetet blev sedermera utfört enligt den fastställda planen och godkändes av kungl. lantbruksstyrelsen den 28 oktober 1929.

Under och efter utförandet hava emellertid, på grund av i de undre jordlagren flerstädes förekommande starkt vattenförande lager av sand och jäslera samt, beträffande avloppet genom sjön, lös dy, omfattande utskärningar och ras inträffat, vilka förorsakat avsevärda rensningskostnader samt å vissa sträckor nödvändiggjort särskilda förstärkningar av slänterna medelst pålning. Därjämte påträffades under arbetets utförande omkring 200 m³ mera berg än som angivits i kostnadsförslaget. Genom dessa tillkommande opåräknade arbeten har företaget kommit att draga en slutlig kostnad av kronor 29.125: 06 eller kronor 7,639: 48 mer än som vid planens fastställelse beräknades.

Utöver beviljade statsbidrag och lån å tillhopa 16,840 kronor hava intressenterna sålunda haft att tillskjuta omkring 12,300 kronor. Detta har skett genom upptagande av ett amorteringslån i Norrtälje sparbank å 12.500 kronor. Av detta lån äro ännu 10,500 kronor oamorterade och återstår av amorteringstiden tio år. Då emellertid amorteringen av lånet å 11,230 kronor från statens avdikningslånefond beräknas taga sin början 1934 se sig intressenterna, som uppgå

till ett tjugotal, och vilkas markinnehav i regel utgöras av s. k. mindre jordbruk. under rådande tryckta förhållanden inom jordbruksnäringen icke i stånd att fullgöra sina amorteringsskyldigheter ifråga om både banklånet och statslånet. Till förhindrande av att de skola bringas till ekonomisk ruin synes därför nödvändigt att någon lättnad beredes dem ifråga om statslånets återbetalning. Detta synes lämpligast kunna ske därigenom, att tiden för påbörjandet av amorteringen av det till företaget beviljade lånet från statens avdikningslånefond framflyttas tills det ovannämnda banklånet blivit i sin helhet inbetalat. d. v. s. till 1943.

På grund av de höga kostnader, som företaget dragit i förhållande till den beräknade båtnaden, synes det oss därvid skäligt att någon ränta icke beräknas under uppskovstiden.

Med anledning av vad sålunda anförts få vi hemställa,

att riksdagen ville medgiva att påbörjandet av amorteringen av det till Gullungens torrlägningsföretag i Rö och Skederids socknar av Stockholms län beviljade lånet å 11,230 kronor från statens avdikningslånefond må få anstå till 1943 samt att ränta å lånet icke må beräknas under anståndstiden.

Stockholm den 21 januari 1933.

E. Thorell.

Otto Wallén.

R. Lundquist
i Rotebro.